

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: 2023 - Câmara Municipal de Vereadores
 Cliente: Câmara Municipal de Vereadores de Arroio dos Ratos

Endereço: Largo do Mineiro
 Cidade: Arroio dos Ratos

ITEM	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5	Etapa 6	TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 614,77						R\$ 614,77
2. SUPRAESTRUTURA	R\$ 108.972,13	R\$ 92.012,94	R\$ 20.000,00				R\$ 220.985,07
3. ALVENARIAS E PAINES		R\$ 12.401,71	R\$ 7.005,24	R\$ 76.794,02	R\$ 30.811,56		R\$ 19.408,95
4. COBERTURA			R\$ 81.366,32	R\$ 76.794,02	R\$ 150.203,13	R\$ 41.975,18	R\$ 159.374,47
5. ESQUADRIAS			R\$ 3.258,18			R\$ 3.199,72	R\$ 276.744,35
6. IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 3.258,18
7. REVESTIMENTOS	R\$ 2.998,46	R\$ 82.652,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 87.670,74	R\$ 373.321,20
8. INSTALAÇÕES E APARELHOS	R\$ 10.826,16	R\$ 20.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 52.500,00	R\$ 43.270,52	R\$ 214.096,89
9. PPCI						R\$ 12.886,53	R\$ 12.886,53
10. PINTURA					R\$ 18.236,95	R\$ 72.947,82	R\$ 91.184,77
11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 43.601,41	R\$ 16.542,72	R\$ 60.144,13
12. MURO DE CONTENÇÃO E ESCADA LATERAL		R\$ 24.855,56				R\$ 5.955,43	R\$ 60.810,99
13. LIMPEZA GERAL	R\$ 30.000,00					R\$ 2.615,08	R\$ 2.615,08
Total da Etapa	R\$ 153.411,52	R\$ 231.922,21	R\$ 273.423,76	R\$ 304.472,02	R\$ 287.125,10	R\$ 245.088,56	R\$ 1.495.443,17
Total Acumulado	R\$ 153.411,52	R\$ 385.333,73	R\$ 658.757,49	R\$ 963.229,51	R\$ 1.250.354,61	R\$ 1.495.443,17	R\$ 1.495.443,17

MARIANA CASTRO DOS
 SANTOS:02154120016

Assinado de forma digital por MARIANA
 CASTRO DOS SANTOS:02154120016
 Dados: 2023.03.30 15:24:16 -03'00'

Mariana Castro dos Santos
 Eng. Civil - CREA/RS 216.259

Arroio dos Ratos, 30 de março de 2023

